

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : R6 上尾平方線 電線共同溝整備工事 (1 工区) 北側
- 2 工事場所 : 上尾市川一丁目地内外
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 0 月 1 5 日から 令和 7 年 7 月 3 1 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 2 7 , 2 2 1 , 6 0 0 円	1 3 1 , 0 5 6 , 2 0 0 円
工 事 概 要	舗装工	舗装工
	歩道舗装 (再生密粒度As) 216㎡	歩道舗装 (透水性As) 296㎡
	乗入舗装 42㎡	乗入舗装 68㎡
	車道舗装 113㎡	車道舗装 125㎡
	管路工	管路工
	埋設管路 (ECVP φ 130) 直管 266m	埋設管路 (ECVP φ 130) 直管 282m
	埋設管路 (ECVP φ 130) 曲管 86m	埋設管路 (ECVP φ 130) 曲管 85m
	埋設管路 (ECVP φ 100) 直管 834m	埋設管路 (ECVP φ 100) 直管 837m
	埋設管路 (ECVP φ 100) 曲管 192m	埋設管路 (ECVP φ 100) 曲管 221m
	埋設管路 (VP φ 100) FA直管 183m	埋設管路 (VP φ 100) FA直管 185m
	埋設管路 (VP φ 100) 直管 185m	埋設管路 (VP φ 100) 直管 184m
	埋設管路 (VP φ 100) 曲管 40m	埋設管路 (VP φ 100) 曲管 43m
	埋設管路 (VP φ 200) 直管 170m	埋設管路 (VP φ 200) 直管 172m
	埋設管路 (PV φ 75) 直管 65m	埋設管路 (PV φ 75) 直管 34m
	埋設管路 (PV φ 75) 曲管 16m	埋設管路 (PV φ 75) 曲管 30m
	側溝工	側溝工
	L型集水桝 8箇所	L型集水桝 (H1300) 5箇所
		L型集水桝 (H1600) 2箇所
		L型集水桝 (浸透) 1箇所
	L型街渠 (B) (一般) 178m	L型街渠 (B) (一般) 180m
	L型街渠 (B) (横断) 28m	L型街渠 (B) (横断) 35m
	L型街渠 (B) (車乗) 32m	L型街渠 (B) (車乗) 34m
	締切排水工 —	締切排水工 一式

5 変更理由

- ・設計図書において、管路工 (ダクトスリーブ設置)、及び撤去工 (高木処理) の労務費に脱漏があることを確認したため、工事請負契約約款第 18 条第 4 項第 1 号に基づき変更する。
 - ・試掘調査の結果、既設埋設管等の影響により、特殊部及び分岐桝の設置位置の変更が生じたことから、各管路部材の延長について変更する。
 - ・歩道舗装 (仮復旧) について、既存の舗装や構造物との擦り付けにより排水勾配が確保できないことから、透水性舗装に変更する。
 - ・試掘調査の結果、地下水位が高く、排水しながらの施工となることから、締切排水工を追加する。