

1 工 事 名：上野地内(市道2055号線、外2路線)配水管布設工事

3 工 種： 土木一式
(建設業法上の29分類)

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年9月10日 から 令和8年3月27日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	31,258,700 円	30,888,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ 150 33.1m 铸铁管布設工 φ 250 27.2m 铸铁管布設工 φ 300 13.4m 材料 GX 切管用挿口リング φ 150 10個 土工 舗装切断工 t=5cm 18m 舗装版掘削積込(0～10cm)0.28m ³ 16m ² 路盤工 下層路盤 15.0cm 130m ² 路盤工 上層路盤 10.0cm 28m ² アスファルト舗装工 5.0cm 16m ² 管工 ダクトイル铸铁管撤去 φ 150 3口 ダクトイル铸铁管撤去 φ 250 4口 GX 溝切り加工 φ 150 1口 GX 継手挿口加工 φ 150 10口 DCV工法 φ 300 1箇所 凍結工法 昭和埋設管 φ 300 - 試験掘り工 試験掘り工 市 舗装道2層 3箇所	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ 150 33.6m 铸铁管布設工 φ 250 26.1m 铸铁管布設工 φ 300 13.2m 材料 GX 切管用挿口リング φ 150 9個 土工 舗装切断工 t=5cm 16m 舗装版掘削積込(0～10cm)0.28m ³ 14m ² 路盤工 下層路盤 15.0cm 128m ² 路盤工 上層路盤 10.0cm 26m ² アスファルト舗装工 5.0cm 14m ² 管工 ダクトイル铸铁管撤去 φ 150 4口 ダクトイル铸铁管撤去 φ 250 2口 GX 溝切り加工 φ 150 0口 GX 継手挿口加工 φ 150 9口 DCV工法 φ 300 0箇所 凍結工法 昭和埋設管 φ 300 1箇所 試験掘り工 試験掘り工 市 舗装道2層 5箇所

請負契約締結後、試験掘りを実施した結果、配水管の埋設深にて竣工図と差異が認められたこと及び、雨水管の埋設深にて不明箇所が判明したため、試験掘りを追加する。

DCV工法施工予定箇所がガス管と近接しており、DCV工法施工に伴う所定掘削寸法を確保できないことから、凍結工法へ変更する。

施工中、既設管との接続点において、既設管の継手の有無や、最低切管寸法を満たさないなど、接続位置の調整を要することから、鑄鉄管布設工の延長が増減したため、関連する材料、土工及び管工を変更する。

以上の変更内容により、減額とする。