

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7－5 公共小敷谷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 8 月 2 8 日 から 令和 8 年 3 月 2 7 日 まで	令和 一年 一月 一日 から 令和 一年 一月 一日 まで
契約金額 (税込)	47, 555, 200円	47, 439, 700円
工事概要	リブ付硬質塩化ビニル管布設工 (φ200) : 309.7m 掘削 (人力) : 18.5m ³ 取付管工 : 23箇所 As殻処分工 : 13.3m ³ 試掘工 : 7箇所 水替工 : 1式 TV調査工 : 1式	リブ付硬質塩化ビニル管布設工 (φ200) : 309.9m 掘削 (人力) : 14.8m ³ 取付管工 : 25箇所 As殻処分工 : 18.0m ³ 試掘工 : 10箇所 水替工 : 1式【廃止】 TV調査工 : 1式【廃止】 Co殻運搬処分 : 6.9m ³ 【新規】

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。 1. 試掘の追加について 埋設物と計画人孔位置が隣接しているため、試掘箇所を追加し、変更する。 試掘工 : +3箇所 2. 人孔設置位置変更に伴う管延長の変更について 契約締結後の事前測量及び試掘調査の結果、以下の通り人孔設置位置及び管延長を変更する。 ・既設人孔No. 211-1の設置位置が当初設計から変更されたため、管延長を変更する。 ・他埋設物と離隔が取れないことからNo. 207-1組立 1 号人孔及びNo. 206-3-4組立0号人孔の位置を変更する。 ・No. 206-3-4組立0号人孔の位置変更に伴い曲管が不要となったため、TVカメラ調査を廃止する。 リブ付硬質塩化ビニル管布設工 (φ200) : +0.2m 【廃止】 TV調査工 : 1式 3. 水替工の廃止について 施工時に湧水がないことから、水替工を廃止する。 【廃止】 水替工 : 1式 4. 既設舗装厚の変更について 路線206-3、207の既設舗装版厚が設計と異なるため、変更する。 As殻処分工 : +4.7m³ 掘削 (人力) : -3.7m³ 5. コンクリート処分工の追加について 路線206-2にコンクリート殻が埋設されていたため、処分工を追加し、変更する。 【新規】 Co殻運搬処分 : +6.9m³ 6. 取付管の数量について 地権者の希望により2箇所減、新築宅が4箇所増となったため数量を変更する。 取付管工 : +2箇所 以上の結果、減額する。
