

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 上平中央三丁目地内(県道上尾久喜線、外5路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市上平中央三丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年5月13日 から 令和7年12月12日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	58,968,800 円	61,039,000 円
	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ 75 12.2m 铸铁管布設工 φ 100 20.8m 铸铁管布設工 φ 150 23.2m 铸铁管布設工 φ 250 283.7m 材料 GX 直管 φ 75 3本 K 直管 φ 150 1本 GX 曲管 φ 250×45° 2個 GX 両受曲管 φ 250×45° 5個 GX 乙字管 φ 250×450 4個 GX 継ぎ輪 φ 100 1個 GX 継ぎ輪 φ 250(特殊押輪) 3個 NS 栓 φ 150 1個 K メカ帽 φ 150 - 土工 路盤工 上層路盤(再生切込) 13.5cm 46㎡ 路盤工 上層路盤(再生切込) 10cm - 路盤工 上層路盤(再生切込) 12cm - 試験掘り工 歩道 2箇所 市舗装道 - 給水管復旧工 分水小穴工 - 給水整備工 -	铸铁管布設工 铸铁管布設工 φ 75 12.6m 铸铁管布設工 φ 100 21.6m 铸铁管布設工 φ 150 25.8m 铸铁管布設工 φ 250 286.7m 材料 GX 直管 φ 75 4本 K 直管 φ 150 2本 GX 曲管 φ 250×45° 3個 GX 曲管 φ 250×45° 6個 GX 乙字管 φ 250×450 6個 GX 継ぎ輪 φ 100 0個 GX 継ぎ輪 φ 250(特殊押輪) 4個 NS 栓 φ 150 0個 K メカ帽 φ 150 1個 土工 路盤工 上層路盤(再生切込) 13.5cm 20㎡ 路盤工 上層路盤(再生切込) 10cm 24㎡ 路盤工 上層路盤(再生切込) 12cm 12㎡ 試験掘り工 歩道 6箇所 市舗装道 1箇所 給水管復旧工 分水小穴工 1箇所 給水整備工 1件

5 変更理由

請負契約締結後、道路管理者である北本県土整備事務所より、歩道乗入舗装の復旧組成変更について指示を受けたため、土工を変更する。

請負契約締結後、既設埋設物の竣工図に疑義が生じたことおよび、東京ガスより既設管の詳細を確認する旨の指示を受けたため、試験掘り工を追加する。

試験掘りの結果より、施工範囲内に当初設計で含まれていないサドル分水栓の再設置を行う必要があること、また、他企業埋設管が支障となることが判明し、配管を変更することから、材料、土工を変更し、給水管復旧工を追加する。