

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 柏座三丁目地内(市道1008号線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市柏座三丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年5月13日 から 令和8年1月30日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	57,897,400 円	63,965,000 円
工 事 概 要	鑄鉄管布設工 鑄鉄管布設工 φ 75 1.6m 鑄鉄管布設工 φ 150 10.2m 鑄鉄管布設工 φ 250 0.8m 鑄鉄管布設工 φ 350 149.6m	鑄鉄管布設工 鑄鉄管布設工 φ 75 3.0m 鑄鉄管布設工 φ 150 7.7m 鑄鉄管布設工 φ 250 1.4m 鑄鉄管布設工 φ 350 152.0m
	材料 GX 直管 φ 350 24本 GX 曲管 φ 350×22 1/2° 6個 GX 両受曲管 φ 350×22 1/2° 2個 GX 曲管 φ 75×45° - GX 両受曲管 φ 350×45° - Kメカ帽 φ 150 -	材料 GX 直管 φ 350 25本 GX 曲管 φ 350×22 1/2° 7個 GX 両受曲管 φ 350×22 1/2° 5個 GX 曲管 φ 75×45° 2個 GX 両受曲管 φ 350×45° 1個 Kメカ帽 φ 150 1組
	土工 バックホウ掘削積込0.28m ³ 240m ³ 管路埋戻費 砂質土 180m ³ 低木運搬・処理工 - 高木撤去・運搬・処理工 - 取付管布設及び支管取付工 -	土工 バックホウ掘削積込0.28m ³ 200m ³ 管路埋戻費 砂質土 150m ³ 低木運搬・処理工 115m ² 高木撤去・運搬・処理工 14本 取付管布設及び支管取付工 1箇所
	土工(夜間) バックホウ掘削積込0.28m ³ - 管路埋戻費 砂質土 -	土工(夜間) バックホウ掘削積込0.28m ³ 36m ³ 管路埋戻費 砂質土 27m ³
	試験掘工 試験掘り工(市道2層) 2箇所	試験掘工 試験掘り工(市道2層) 4箇所

5 変更理由

請負契約締結後、一部交差点付近の施工区間においてバスの運行に支障があることが判明したことから、該当区間の施工を昼間から夜間へ変更する。また、他企業埋設管と近接している箇所が判明したことから、確認を行うため試験掘り工を追加する。また、試験掘りの結果より、既設水道管の埋設位置が竣工図と異なっており、植栽、雨水取付管が支障となることから、一部鑄鉄管布設工および関連する材料、土工をそれぞれ増工する。
以上より、増額変更を行う。