

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7-1 公共小敷谷(補)汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 7 月 1 日から 令和 8 年 1 月 2 3 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	41,649,300円	41,434,800円
工事概要	汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm):210.9m 水替工:1式	汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm):210.6m 水替工:1式(廃止) 【新規】 区画線(実線 白 W=45cm):1.6m カラー標示(緑):1.3㎡

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。 1. 路線延長の変更について 契約締結後に行った試掘調査の結果、人孔 No. 203-3-1 の当初計画位置では既設水道管(φ20)が支障となることが判明したため、下流側へ50cm移設する。また、人孔 No. 205-1-2 について、既設水道管(φ200)が想定より近接していたことから、当初計画位置より上流側へ15cm程度移設する。それに伴い、人孔 No. 205-1-3 についても、45°塩ビ人孔を使用することから上流側へ16cm移設する。 汚水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管φ200mm):-0.3m 2. 区画線工の追加について 取付管の布設箇所において、区画線の復旧が必要となることから、外側線およびグリーンベルトの復旧工(区画線工)を追加する。 【新規】区画線(実線 白 W=45cm):1.6m カラー標示(緑):1.3㎡ 3. 水替工の廃止について 当初設計で水替工を計上していたが、湧水が確認できなかったことから水替工を廃止する。 【廃止】水替工 1式 以上の結果、減額する。
--