

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7-2 公共小敷谷 (補) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 0 月 2 2 日 から 令和 8 年 3 月 1 3 日 まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契約金額 (税込)	20,787,800円	20,664,600円
工事概要	管路掘削 (バックホウ) : 306.7m ³ 管路埋戻 (改良土、振動ローラ) : 118.8m ³ 底部工 (既設 1 号) : 1式 掘削 (取付管) : 1.1m ³ 再生砂埋戻 (取付管) : 1.6m ³ 水替工 : 1式	管路掘削 (バックホウ) : 307.1m ³ 管路埋戻 (改良土、振動ローラ) : 119.3m ³ 底部工 (既設 1 号) : 1式 (廃止) 掘削 (取付管) : 2.2m ³ 再生砂埋戻 (取付管) : 2.1m ³ 水替工 : 1式 (廃止)

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。 1. 地盤高の変更について 契約締結後の現地測量の結果、人孔No. 208-2-1設置予定箇所 (砂利道) において、当初設計と差異が生じたため、境界杭の高さを基準に人孔天端高を変更する。 管路掘削 (バックホウ) : +0.4m³ 管路埋戻 (改良土、振動ローラ) : +0.5m³ 2. マンホール底部工の廃止について 既設人孔No. 209-1の底部工 (インバート仕上げ) を下流工区の工事にて施工することとなったため廃止する。 底部工 (既設 1 号) : 1式 (廃止) 3. 取付管位置の変更について 地権者の希望により、取付管 (1本) の設置位置を舗装道路から砂利道に変更する。 掘削 (取付管) : +1.1m³ 再生砂埋戻 (取付管) : +0.5m³ 4. 水替工の廃止について 当初設計で水替工を予定していたが、湧水が確認できなかったことから、水替工を廃止する。 水替工 : 1 式 (廃止) 以上の結果、減額する。
