

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 工 事 名 : 7-2 公共 (補) マンホールトイレ設置工事
- 工事場所 : 上尾市立西中学校
- 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 5 月 2 日から 令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 0 , 5 2 8 , 3 0 0 円	3 0 , 5 3 9 , 3 0 0 円
工 事 概 要	改良土埋戻工 (振動ローラ) (PRP φ 200) 4.5 m ³ Co 殻処分 0.1 m ³ モルタル上塗り工 3.9 m ² インバート二次製品 1 個	改良土埋戻工 (振動ローラ) (PRP φ 200) 4.3 m ³ Co 殻処分 0.4 m ³ モルタル上塗り工 4.3 m ² インバート二次製品 0 個

5 変更理由

○変更理由・内容

工事請負契約締結後、下記の事由により設計変更する。

1.校内門扉部の舗装復旧について

校内門扉部について、現況の舗装版厚が設計と異なるため、改良土埋戻工の数量及びC o 殻処分について変更する。

(改良土埋戻工 (振動ローラ) (PRP φ 200) -0.2 m³、Co 殻処分 +0.3 m³)

2.No.3-1 割込人孔のインバート施工方法について

No.3-1 割込人孔において、既供用開始区間の施工のため、インバート (モルタル上塗り工) の養生期間を掛けずに早期解放することを目的に二次製品を使用する設計となっていたが、下水道の使用軒数が少なく流量が少量であることから、養生期間中は堰止めし、現場打ちでの施工に変更する。

(モルタル上塗り工 +0.4 m²、インバート二次製品 -1 個)

上記により、増額変更する。