

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7-3 公共小敷谷 (補) 污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 9 月 1 0 日から 令和 8 年 3 月 1 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 0 , 1 5 9 , 7 0 0 円	2 2 , 3 2 0 , 1 0 0 円
工 事 概 要	管路掘削 199.0m3 アルミ矢板土留2.0m(支保1段) 40.0m アルミ矢板土留2.5m(支保1段) 68.8m アルミ矢板土留2.5m(支保2段) 5.6m 組立楕円マンホール設置工 4箇所 組立塩ビマンホール設置工 3箇所 取付管工 11箇所	管路掘削 216.3m3 アルミ矢板土留2.0m(支保1段) 0m アルミ矢板土留2.5m(支保1段) 67.7m アルミ矢板土留2.5m(支保2段) 25.3m 組立楕円マンホール設置工 2箇所 組立塩ビマンホール設置工 5箇所 取付管工 10箇所 【新規】アルミ矢板土留3.0m(支保2段) 21.4m 【新規】水替工 1式 【新規】仮設雑排水管設置・撤去34.2m

5 変更理由

○変更理由・内容

工事請負締結後、下記の事由により設計変更する。

- 計画污水管の管底高、人孔種別の変更及び雑排水管移設計画の変更について
 試掘調査及び現地調査の結果、埋設管が支障となることから、污水管管底高を変更し、No.152-2 及びNo.152-3 の人孔種別を楕円マンホールから塩ビマンホールに変更する。併せて、移設雑排水管の埋設位置を変更し、それに伴い仮設管設置・撤去を追加する。
 (管路掘削 +17.3 m3、アルミ矢板土留 2.0m (支保 1 段) -40.0m、
 アルミ矢板土留 2.5m (支保 1 段) -1.1m、アルミ矢板土留 2.5m (支保 2 段) +19.7m、
 組立楕円マンホール設置工 -2 箇所、組立塩ビマンホール設置工 +2 箇所、
 【新規】アルミ矢板土留 3.0m (支保 2 段) +21.4m、
 【新規】仮設雑排水管設置・撤去 +34.2m)
- 取付管の数量について
 地権者の意向により、取付管の数量を変更する。
 (取付管工 -1 箇所)
- 水替工の追加について
 No.152-2～152-3 間の掘削時に、湧水が確認されたことから水替工を追加する。
 (【新規】水替工 1 式)

上記により、増額変更する。