

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： 庁舎第三別館昇降機改修工事
- 2 工事場所 ： 上尾市庁舎第三別館
- 3 工 種 ： 建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 6 月 2 日から 令和 8 年 2 月 3 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	4 4 , 2 2 4 , 4 0 0 円	4 4 , 0 2 2 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① アスベスト除去工事 1.0式 ② 発生材処分 (アスベスト) 1m ³ ③ 交通誘導員 4.0人工	① アスベスト除去工事 一 ② 発生材処分 (アスベスト) 0m ³ ③ 交通誘導員 5.0人工

5 変更理由

①着工後のアスベスト含有調査の結果により、アスベスト含有なしと判明したため、当初設計時の見込みの数量及び内容から変更する。 ②当初設計時の見込みよりも、発生した廃材が減少したため、処分数量を変更する。 ③機材や発生材等の搬出に係る作業場所と保管場所が狭く、1回あたりの搬出量を減らした結果、当初の想定よりも日数を要したため、交通誘導員の人工を増加する。 以上より、減額変更を行う。
