

変更理由書

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : 社会体育トイレ洋式化工事(原市中・大石中・大石南小)

2 工事場所 : 上尾市立原市中学校 外 2 校

3 工 種 : 建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年 7月 1日から 令和7年 12月15日まで	令和一年 一月一日から 令和一年 一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	25,249,400円	26,158,000円
工 事 概 要	① 外壁下地補修：当初設計時の見込み数量及び補修内容 ② アルミフラッシュドア撤去・新設 ③ 発生材積込・運搬費・処分	① 外壁下地補修：調査による実施数量及び補修内容変更 ② アルミフラッシュドア撤去・新設：追加 ③ 発生材積込・運搬費・処分：数量変更

5 変更理由

- ① 着工後の施工数量調査の結果により、各3校の補修数量及び補修内容を当初設計時の見込みの数量及び内容から変更する。
- ② 着工後の詳細調査により、劣化の進行度合による安全性を考慮し、大石南小学校のアルミフラッシュドアの撤去及び新設を追加する。
- ③ 当初設計時の見込みよりも、発生した廃材が増減したため、各3校の発生材積込及び運搬費、処分数量を変更する。