

変更理由書

(発注担当課：市民協働推進課)

1 工 事 名 : 尾山台出張所別館会議室解体工事

2 工事場所 : 尾山台出張所別館会議室

3 工 種 : 解体
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 1 月 1 8 日から 令和 8 年 2 月 2 7 日まで	令和 7 年 1 1 月 1 8 日から 令和 8 年 3 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	8, 6 0 2, 0 0 0 円	9, 6 7 8, 3 3 9 円
工 事 概 要	発生材積込・運搬・処分・有価物売却 コンクリート類 42.2m ³ アスファルト類 4.7m ³ 廃石膏ボード類 5.3m ³ 木屑類 10.6m ³ 混合廃棄物類 18.0m ³ 金属類 3.3トン	発生材積込・運搬・処分・有価物売却 コンクリート類 60.0m ³ アスファルト類 10.8m ³ 廃石膏ボード類 7.0m ³ 木屑類 15.0m ³ 混合廃棄物類 26.5m ³ 金属類 5.04トン

5 変更理由

発生材について、当初設計時の見込み数量から増加したため、発生材積込・運搬・処分・有価物売却の数量を変更し、増額変更を行う。

また、土間基礎撤去後、地中にコンクリート廃材が大量に埋没していたことが判明し、当初の想定よりも処分に時間を要したため、工期の延長を行う。