

変更理由書

(発注担当課：みどり公園課)

1 工 事 名 ： 上平公園遊具更新工事（長寿命化計画）

2 工事場所 ： 上平公園

3 工 種 ： 土木一式
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 1 月 1 7 日から 令和 8 年 3 月 2 7 日まで	令和 7 年 1 1 月 1 7 日から 令和 8 年 5 月 2 9 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	2 9 , 2 6 0 , 0 0 0 円	3 0 , 0 6 8 , 5 0 0 円
工 事 概 要	公園工事 0 1 児童用複合遊具 1 基 幼児用複合遊具 1 基 インクルーシブ遊具 1 基 作業土工 一式 構造物取壊し工 一式 工事用道路工 一式 公園工事 0 2 利用案内看板 1 基 作業土工 一式	（追加） 公園工事01 土系舗装工 石灰岩ダスト舗装 280㎡ 公園工事02 構造物取壊し工 スプリング遊具撤去 2 個

5 変更理由

① 設計時点では使用禁止になっていなかったスプリング遊具が、着工時には破損し使用禁止となっていた。この遊具は、本工事で撤去する遊具に近接していることから、別途工事として発注するよりも、本工事の範囲内で撤去を行う方が安価で効率的であると判断し、スプリング遊具の撤去を増工する。 ② 着工時の調査により既設遊具付近の路盤が下がっていることや、遊具周辺で土木シートが露出していることが判明した。この事により、シートへのつまずきや転倒の危険性、さらには浸透層の機能低下が懸念されるため、安全性の確保と適切な機能維持を目的として、石灰ダスト舗装工を増工する。 ③ 工場が繁忙期のため生産体制が逼迫しており、遊具の製作に時間を要したため、合わせて履行期間の延長を行う。 以上のことにより増額変更と履行期間の延長を行う。
