

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： 7-12 市道2056号線 道路修繕工事（ゼロ債務）
- 2 工事場所 ： 上尾市向山一丁目地内
- 3 工 種 ： ほ装
（建設業法上の29分類）

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年3月11日から 令和7年6月30日まで	令和-年-月-日から 令和-年-月-日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	6, 737, 500 円	6, 924, 500 円
工 事 概 要		新規 交通誘導警備員 B（夜間） 2人日

5 変更理由

契約締結後の現地測量の結果、道路計画高さを最大 7cm 下げる必要があることが判明し、施工途中で既設と新設舗装に段差が生じることから、安全対策として夜間に交通誘導警備員を配置する。