

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : 7-54 市道50051号線 舗装排水工事

2 工事場所 : 上尾市本町二丁目地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 1 月 1 8 日から 令和 8 年 3 月 6 日まで	令和 7 年 1 1 月 1 8 日から 令和 8 年 3 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 9 3 0, 0 0 0 円	7, 0 2 6, 8 0 0 円
工 事 概 要	舗装版破碎 221㎡ 長尺U型浸透側溝 64m 函渠側溝□300 4m 不陸整正 137㎡	舗装版破碎 220㎡ 長尺U型浸透側溝 67m 函渠側溝□300 3m 不陸整正 133㎡ (新規) 蓋版撤去・再設置 16枚 調整コンクリート打設 0.4㎡

5 変更理由

- ・工事着手後において既設側溝の1部に深型側溝が入っていることが判明したため新設側溝との敷を合わせるため、既設側溝に対する底打ちコンクリートを増工する。また、長尺 U 型側溝の延長に誤謬があったことから数量変更を行う。
- ・沿線の開発工事による污水管布設工事に遅れが生じており、本工事の舗装工事が予定日に着手できないことが判明したことから工期の延伸を行う。