

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 7-7 市道1037号線 道路修繕工事 (ゼロ債務)
- 2 工事場所 : 上尾市大字原市地内
- 3 工 種 : ほ装  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

|                    | 変 更 前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 変 更 後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工 期                | 令和7年3月10日から<br>令和7年7月31日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 令和-年-月-日から<br>令和-年-月-日まで                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契 約 金 額<br>( 税 込 ) | 12, 932, 700 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12, 602, 700 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 概 要            | 舗装版切断 (夜間) 42m<br><br>濁水運搬 (夜間) 1台<br><br>舗装版破碎 (夜間) 45㎡<br><br>路面切削 (夜間) t=50 940㎡<br><br>路面切削 (夜間) t=110 172㎡<br><br>As殻運搬処理 (夜間) 舗装版破碎 3m³<br><br>As殻運搬処理 (夜間) 路面切削 66m³<br><br>不陸整正 (夜間) 217㎡<br><br>基層 (夜間) W=1.4m未満 45㎡<br><br>基層 (夜間) W=1.4~3.0m以下 172㎡<br><br>実線 (W=200) 黄 3m<br><br><br>記号、文字・黄 23m<br><br>カラー標示・赤 23㎡ | 舗装版切断 (夜間) 0m<br><br>濁水運搬 (夜間) 0台<br><br>舗装版破碎 (夜間) 0㎡<br><br>路面切削 (夜間) t=50 871㎡<br><br>路面切削 (夜間) t=110 241㎡<br><br>As殻運搬処理 (夜間) 舗装版破碎 0m³<br><br>As殻運搬処理 (夜間) 路面切削 70m³<br><br>不陸整正 (夜間) 241㎡<br><br>基層 (夜間) W=1.4m未満 0㎡<br><br>基層 (夜間) W=1.4~3.0m以下 241㎡<br><br>実線 (W=200) 黄 0m<br><br>実線 (W=150) 黄 3m<br><br><br>記号、文字・黄 31m<br><br>カラー標示・赤 24㎡ |

5 変更理由

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>基層打ち換え部において、既設舗装の状態が想定より悪化していたため、範囲を広げ、基層工を増工する。また、施工幅員の延伸に伴い、工法を舗装版破碎から路面切削に変更する。</p> <p>防火水槽の路面標示について、当初設計の誤謬が判明したことから、変更を行う。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|