

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : R6 上尾駅西ロペデストリアンデッキ修繕工事

2 工事場所 : 上尾市谷津二丁目地内

3 業 種 : 塗装工事業

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 0 月 1 6 日から 令和 7 年 1 0 月 3 1 日まで	令和 - - 年 - - 月 - - 日から 令和 - - 年 - - 月 - - 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 4 6 , 6 3 0 , 0 0 0 円	1 4 8 , 1 3 4 , 8 0 0 円
業 務 概 要	橋梁塗装工 852㎡ 表面被覆工 69㎡ 防水工 (3 種ケレン) 797㎡ 基層工 45㎡ 表層工 647㎡ 点字ブロック工 45㎡ ノンスリップタイル工 104㎡	橋梁塗装工 858㎡ 表面被覆工 90㎡ 防水工 (2 種ケレン) 793㎡ 基層工 46㎡ 表層工 617㎡ 点字ブロック工 48㎡ ノンスリップタイル工 97㎡

5 変更理由

- ・橋梁塗装工は、当初の計画数量と実測数量で差異が生じたため、数量（増額）変更を行う。なお、P3 橋脚部の支承 3 基は点検口からの作業が不可能であることから減とし、P8 橋脚は板厚減少を伴う腐食が生じており、別途調査後に対策することから、塗装塗替えは下塗りまでとし、数量（減額）変更を行う。
- ・表面被覆工は、当初の計画数量と実測数量で差異が生じたため、数量（増額）変更を行う。また、新規で下地調整が追加工事となったため、数量（増額）変更を行う。
- ・防水工は、当初の計画数量と実測数量で差異が生じたため、数量（減額）変更を行う。また、下地の状態を鑑みて下地調整 3 種ケレン → 2 種ケレンに変更工事としたため、増額変更を行う。
- ・基層工は、当初の計画数量と実測数量で差異が生じたため、数量（減額）変更を行う。また、基層材料モルタル練は施工性を考慮し、コンクリート 18-8-25 (20) 高としたため、減額変更を行う。
- ・表層工は、当初の計画数量と実測数量で差異が生じたため、数量（減額）変更を行う。
- ・点字ブロック工は、当初の計画数量と実測数量で差異が生じたため、数量（増額）変更を行う。
- ・ノンスリップタイル工は、当初の計画数量と実測数量で差異が生じたため、数量（減額）変更を行う。