

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : R 7 雨水貯留施設設置工事

2 工事場所 : 上尾市日の出四丁目地内

3 工 種 : 土木工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 9 月 2 4 日から 令和 8 年 3 月 3 1 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 3 6 , 7 5 2 , 0 0 0 円	1 4 3 , 6 4 6 , 8 0 0 円
工 事 概 要	貯留施設土工 1 式 流入施設土工・流出施設土工 1 式 付帯工 1 式	貯留施設土工 1 式 (変更) 流入施設土工・流出施設土工 1 式 (変更) 付帯工 1 式 (変更)

5 変更理由

・設計時、駐車場の既設のアスファルト舗装厚を 5cm としていたが、施工前の試掘調査で確認したところ 12cm あったため、舗装版破碎工及びアスファルト殻処分を増工する。

・現況地盤高から地中 1.75m の範囲に殻層があり、掘削時に落石及び崩壊の恐れがあるため、掘削施工幅を 1m 増やすとともに段掘り施工に変更する。また、殻層にあるアスファルト殻等と土のふり分け工及び殻運搬処理工を増工する。

・設計時には、既設の土留壁が地中に埋まっており構造が不明確であったため、掘削時に確認したところ、設計の形状よりも小さいことが判明した。よって、土留壁の撤去・復旧を減工する。

以上により、増額変更する。