

変更理由書

(発注担当課：水道施設課)

- 1 工 事 名 : 浄水場照明器具交換工事
- 2 工事場所 : 上尾市東部浄水場 外 1 箇所
- 3 工 種 : 電気
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 1 月 2 0 日から 令和 8 年 3 月 3 1 日まで	令和 7 年 1 月 2 0 日から 令和 8 年 6 月 3 0 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 3 , 3 6 5 , 0 0 0 円	1 3 , 8 6 3 , 3 0 0 円
工 事 概 要	1. LED照明器具新設工事 照明器具B2 FLR40形2灯相当 17.0台 照明器具D2 FLR40形2灯相当 17.0台 照明器具F1 FLR40形1灯相当 15.0台 照明器具d ハロゲン電球100形相当 非常照明 電池別置形 6台 照明器具e2 FLR40形2灯相当 非常照明 電源別置形 一台 照明器具f2 FLR40形2灯相当 非常照明 電池内蔵形 一台 照明器具 g 1 HF32形1灯相当 非常照明 電池内蔵形 一台 2. ケーブル新設工事 スイッチボックス (硬質ビニル製) 露出用 2方向出 16 一個	1. LED照明器具新設工事 照明器具B2 FLR40形2灯相当 12.0台 照明器具D2 FLR40形2灯相当 10.0台 照明器具F1 FLR40形1灯相当 13.0台 照明器具d ハロゲン電球100形相当 非常照明 電池別置形 7台 照明器具e2 FLR40形2灯相当 非常照明 電源別置形 5台 照明器具f2 FLR40形2灯相当 非常照明 電池内蔵形 7台 照明器具 g 1 HF32形1灯相当 非常照明 電池内蔵形 2台 2. ケーブル新設工事 スイッチボックス (硬質ビニル製) 露出用 2方向出 16 3個

5 変更理由

本工事は、蛍光ランプの照明器具を **LED** 照明器具に交換する工事であり、発注前には通常どおりの納期が可能な状況でしたが、発注後に業界全体で **LED** 照明器具の需要が急増したことからメーカーの生産体制も逼迫し納期遅延が発生したため、工期を延長するものです。

また、新設照明器具を設置予定だった一部の箇所について、契約締結後の現地調査および作業の結果、仕様が異なることが判明したため、新設照明器具を非常照明に変更し、非常照明更新を1台追加します。さらに、屋外電灯設備の劣化箇所の更新を行うことに伴い、材料及び数量を変更したため以上の結果から、増額変更を行います。