

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 西宮下四丁目地内(市道20749号線、外3路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市西宮下四丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年6月3日 から 令和7年10月31日 まで	令和7年6月3日 から 令和7年11月28日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	16,615,500 円	17,039,000 円
	鑄鉄管布設工 鑄鉄管布設工 φ 75 155.4m 材料 GX 直管 φ 75 38本 GX 曲管 φ 75×5° 5/8 - 土工 掘削・積込BH0.13m ³ 92m ² 砂質土埋戻しBH0.13m ³ 68m ³ 下層路盤15cm 186m ² 上層路盤10cm 184m ² アスファルト舗装工5cm 92m ² 試験掘り工 市舗装道 7箇所	鑄鉄管布設工 鑄鉄管布設工 φ 75 158.7m 材料 GX 直管 φ 75 39本 GX 曲管 φ 75×5° 5/8 1個 土工 掘削・積込BH0.13m ³ 94m ² 砂質土埋戻しBH0.13m ³ 69m ³ 下層路盤15cm 190m ² 上層路盤10cm 188m ² アスファルト舗装工5cm 94m ² 試験掘り工 市舗装道 9箇所

5 変更理由

請負契約締結後、試験掘りによって既設給水管が支障となることが判明したため、試験掘り工を追加するとともに、配管変更に伴う鑄鉄管布設工および材料、土工の数量を変更する。 請負契約締結後、道路管理者と占用位置に係る再協議が必要となり着工が遅れたため、工期を延期する。
