

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 7-1舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市大字壺丁目地内(市道40426号線)
- 3 工 種: 舗装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和7年5月13日 から 令和7年8月29日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,865,000 円	9,002,400 円
工 事 概 要	工事延長 213 m 車道1層部 舗装切断工(昼間) 15 m 舗装版破碎工(昼間) 1118 m ² 舗装殻運搬処分工(昼間) 55 m ³ 不陸整正工(昼間) 1118 m ² 表層工(昼間) 1118 m ² 区画線工 1 式	工事延長 217 m 車道1層部 舗装切断工(昼間) 10 m 舗装版破碎工(夜間) 1140 m ² 舗装殻運搬処分工(夜間) 57 m ³ 不陸整正工(夜間) 1140 m ² 表層工(夜間) 1140 m ² 区画線工 1 式

5 変更理由

本工事箇所において、沿線に出入りが多い病院や事業者が複数あるため、契約締結後に沿線の事業者と施工時間の協議、調整を行った結果、営業に支障の少ない夜間施工に変更する。
また、現地調査で想定よりも車両の出入りが多く、新たに影響範囲を広げる必要性が判明したため、舗装面積を変更する。