

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7-1 公共 (小敷谷) 汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 6 月 1 9 日から 令和 7 年 1 0 月 1 7 日まで	令和 〃 年 〃 月 〃 日から 令和 〃 年 〃 月 〃 日まで
契約金額 (税込)	9,863,700円	10,186,000円
工事概要	管路掘削 (バックホウ) : 103.8m ³ 取付管工 φ125 (管接続) : 3箇所 取付管工 φ125 (人孔接続) : 4箇所	管路掘削 (バックホウ) : 110.5m ³ 取付管工 φ125 (管接続) : 4箇所 取付管工 φ125 (人孔接続) : 3箇所

5 変更理由

本工事において、下記事由の通り数量の増減が生じるため、変更する。 1. 現地調査及び試掘の結果について 契約締結後に実施した試掘調査の結果、既設人孔 2 基について、ガス管 (φ200) および水道管 (φ100) が削孔機のコア φ300 と近接することが判明した。離隔 10cm を確保するため、既設人孔に接続する管渠の高さを低くし、変更する。また、取付管 No. 4 について、地権者の要望により、人孔 No. 235-2 ~No. 235-3 間の管底高さを低くすることが必要となったため、変更する。 管路掘削 (バックホウ) : +6.7 m³ 2. 取付管位置の変更について 取付管の位置変更を希望した地権者がいたことから、数量を変更する。 取付管工 φ125 (管接続) : +1箇所 取付管工 φ125 (人孔接続) : -1箇所 以上の結果、増額する。
