

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 7-2 公共地頭方 (補) 汚水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字地頭方地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 7 年 7 月 1 日から 令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 1 , 7 1 6 , 3 0 0 円	3 2 , 0 5 2 , 9 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 : 219.2m 汚水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) : 212.3m 組立 1 号マンホール設置工 : 7 箇所 組立塩ビマンホール設置工 : 1 箇所	工事延長 : 218.6m 汚水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) : 211.4m 組立 1 号マンホール設置工 : 8 箇所 組立塩ビマンホール設置工 : 0 箇所

5 変更理由

○変更理由・内容

No. 91-3-1 人孔種別及び路線延長の変更について

現地調査及び試掘調査の結果、No. 91-3-1 人孔布設位置に当初想定していた電力管が埋設されていないことが判明したため、No91-3-1 人孔を、組立塩ビマンホールから組立 1 号マンホールに変更する。それに伴い、人孔中心位置を変更した為、91-3 路線の延長を変更する。

(汚水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) - 0.9m、組立 1 号マンホール設置工 + 1 箇所、
組立塩ビマンホール設置工 - 1 箇所)

以上の結果、増額変更する。