

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 30-1 公共町谷 (補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字上地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 9月 3日から 平成30年 12月 14日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	12,204,000円	12,798,000円
工 事 概 要	工事延長 L=168.5m 污水管布設工 (φ200) L=164.6m  組立楕円マンホール設置工 4箇所 組立塩ビマンホール設置工 2箇所 取付管工 8箇所  掘削工 281.4m <sup>3</sup>  土留工2.0m 59.5m 土留工2.5m 109.0m  付帯工 1式	工事延長 L=168.4m 污水管布設工 (φ200) L=164.5m  組立1号マンホール設置工 -箇所 組立塩ビマンホール設置工 -箇所 取付管工 7箇所  掘削工 307.1m <sup>3</sup> (新規)機械埋戻工(タンパ) 16.1m <sup>3</sup>  土留工2.0m -m 土留工2.5m 108.9m  (新規)水替工 1式 付帯工 1式

## 5 変更理由

本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。

- ・路線 4229-1、4230 において、他企業埋設管が管理図より深く埋設されていた事により、本工事に支障をきたすため、管路を深く布設することによる土工量の増量及びマンホール設置高を深くするものです。
- ・本工事での接続を予定していた地権者が、家屋の建替え予定があることから本工事での接続を見送ったことにより、取付管数を変更するものです。  
(取付管 当初：8箇所 変更後：7箇所 増減 -1箇所)

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。