

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 30-2 公共町谷 (補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字上地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 9月20日から 平成31年 1月25日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	11,561,400円	10,508,400円
工事概要	工事延長 L=177.7m 污水管布設工 (φ200) L=173.8m 組立1号マンホール設置工 4箇所 組立楕円マンホール設置工 0箇所 組立塩ビマンホール設置工 1箇所 取付管工 4箇所 舗装版切断 356.2m 水替工 1式 付帯工 1式	工事延長 L=167.5m 污水管布設工 (φ200) L=163.9m 組立1号マンホール設置工 0箇所 組立楕円マンホール設置工 3箇所 組立塩ビマンホール設置工 3箇所 取付管工 3箇所 舗装版切断 232.6m 水替工 廃止 付帯工 1式

5 変更理由

<p>本工事においては、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路線 4199-3 において、当初舗装版切断を両側見込んでいたが片側にて施工可能となった為、舗装版切断が減少するものです。(当初：356.2m 変更：232.6m) ・路線 4199-2 において、污水管布設箇所付近に植樹があり施工が困難になることと、当初設計での最上流部に建物がないことから今回の工事では延長を減少するものです。(当初：177.7m 変更：167.5m) ・路線 4199-1、4199-3 において、污水管と並行して他企業埋設管を本工事後に布設する予定となり、他企業埋設管との離隔を考慮して人孔の種類を変更するものです。(当初：1号人孔 3基 変更：楕円人孔 2基、新規 塩ビ人孔 1基) ・当初、本工事での接続を予定していた建物が地権者の希望により接続を見送ったことで取付管数を変更するものです。(取付管 当初：4箇所 変更：3箇所 増減 -1箇所)

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。