

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名：31-2 公共(補)污水管渠築造工事

2 工事場所：上尾市大字壺丁目地内

3 工種：土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 5月30日から 令和 元年 9月27日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	23,905,800円	23,878,800円
工 事 概 要	工事延長 103.3m 污水管推進工(φ200) 101.5m 1号マンホール深さ 3.78m	工事延長 103.1m 污水管推進工(φ200) 101.3m 1号マンホール深さ 3.63m

5 変更理由

本工事において、下記の事由により数量減が生じるため、変更する。

- ① 区画整理組合発注による街築工事と調整したところ、No.2107-2-1 立坑がエプロンコンクリートに接するため、離隔を確保するため車道側に位置を変更することから、工事延長が0.2m減となる。
- ② 街築工事の計画高さが No.2107-2-1 マンホール部において現地盤より0.15m下がったため、マンホール深さを0.15m減とする。

以上の結果、減額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。